



COMUNE DI BRESCIA

UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 2115 - **21/10/2019**

OGGETTO: PROGETTO DI BONIFICA DEI SUOLI DELL'AREA PUBBLICA PARCO DI PASSO GAVIA. CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA GARC S.P.A. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E RESTITUZIONE POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Responsabile della struttura
"UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE"

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale 14.2.2017 n. 56/28858 P.G. è stato approvato il progetto esecutivo inerente alle "Opere di risanamento ambientale del parco di Via Passo Gavia" - CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336, entro l'importo complessivo di € 2.200.000,00;
- che con determinazione dirigenziale 5.4.2017 n. 920 disponeva di appaltare le opere precitate mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 97, comma 3, del medesimo decreto;
- che con determinazione dirigenziale 13.3.2018 n. 710 e successivo contratto 4.4.2018 rep. n. 819 affidava all'Impresa GARC S.p.A. le opere di risanamento ambientale del parco di Via Passo Gavia - CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336, per un importo complessivo presunto di € 1.084.551,46 (+ IVA 10%) per opere, al netto del ribasso del 26,10%, oltre ad € 90.214,85 (+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 1.174.766,31(+ IVA 10%), ed è stata impegnata la spesa di complessivi € 1.778.653,96 (IVA compresa) sulla base del seguente quadro economico:

opere appaltate di cui:	€ 1.174.766,31
- per opere a misura	€ 1.084.551,46
- per oneri e costi per la sicurezza	€ 90.214,85

I.V.A. (10%)	€ 117.476,63
totale opere da appaltare - iva compresa	€ 1.292.242,95
accantonamento per accordo bonario	€ 46.734,25
accantonamento fondo incentivi per funzioni tecniche	€ 31.156,16
imprevisti (10%)	€ 155.780,82
perizie (10%) per eventi imprevisti e imprevedibili considerata la specificità delle opere progettate	€ 155.780,82
servizio di monitoraggio aria	€ 15.000,00
spese tecniche per rilievi topografici e tracciamenti	€ 5.000,00
allacciamenti e nuovo impianto illuminazione	€ 25.000,00
spese tecniche per collaudo	€ 10.000,00
opere complementari per affidamenti con separati provvedimenti	€ 41.958,96
TOTALE	€ 1.778.653,96

- che in data 12.2.2019 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta oltre il termine contrattuale previsto e pertanto il Direttore dei Lavori ha detratto le relative penali sul conto finale per un importo di € 4.699,08 (+ IVA);

Visto il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.3.2019 dell'importo complessivo di € 841.023,85 (+IVA), dal quale, detratti gli acconti già corrisposti, relativi ai certificati di pagamento dall'1 al 3 e la penale per la consegna in ritardo dei lavori, risulta un credito residuo pari a € 161.451,18 (+ IVA 10%) da corrispondere a saldo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 170/2019 in data 26.1.2019, con la quale è stato autorizzato il subappalto delle opere a verde per un importo complessivo pari a € 37.448,08, IVA esclusa, di cui € 36.324,64 per opere ed € 1.123,44 per oneri per la sicurezza, all'Impresa FERRARI VIVAI SRL - con sede a Carpenedolo (BS), via Tezze, n. 8 - CAP. 25013 - C.F. e P.IVA 02181020989;

Vista la nota in data 29.3.2019 n. 70019 P.G. con la quale la ditta Garc S.p.A. comunicava che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta Ferrari Vivai S.r.l. è pari a € 27.752,38 (di

cui 832,57 oneri per la sicurezza) più IVA 10%, per l'importo complessivo di € 30.527,62

Vista la fattura n. 106/PA dell'importo di € 27.752,38 (IVA esclusa) da liquidare alla ditta Ferrari Vivai S.r.l. a fronte dei lavori eseguiti in subappalto e la fattura n. 107/PA dell'importo di € 133.698,80 (IVA esclusa) entrambe in data 24.9.2019;

Considerato che le opere sopraindicate sono state regolarmente eseguite come da certificato di collaudo emesso in data 31.7.2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, trascorsi i quali il certificato si intende approvato dopo due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

Rilevato che la corresponsione del saldo è subordinata, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, per il periodo di validità provvisoria del certificato di collaudo, pari a due anni e che a tal fine la ditta ha presentato polizza fideiussoria ITAS MUTUA n.M13424585 Agenzia di Genova Nord emessa in data 13.9.2019, garantendo la somma di € 180.437,84;

Considerato che l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva di € 151.310,00 mediante polizza fideiussoria n. E1459841 emessa da ITAS MUTUA - Agenzia di Genova Nord in data 14.3.2018 (ordinativo di entrata n. 16492 del 19.3.2018) e ritenuta la sussistenza delle condizioni per procedere allo svincolo della stessa;

Considerato altresì che, per il periodo di esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice ha prodotto, a copertura dei danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, polizza assicurativa n. 5144.00.33.33028603 emessa da SACE BT S.P.A. in data 7.3.2018 e che si procederà alla restituzione della stessa dopo l'adozione del presente provvedimento;

Verificato che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delle entrate comunali, i soggetti destinatari dei pagamenti non risultano debitori nei confronti dell'amministrazione comunale;

Visti:

- il comma 3, lettera d) dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

- a) di approvare le risultanze del certificato di collaudo delle "Opere di risanamento ambientale del parco di Via Passo Gavia" - CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336, redatto dal collaudatore in data 31.7.2019;
- b) di dare atto che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende approvato dopo due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- c) di liquidare in complessivi € 836.324,77 (IVA esclusa), le opere in oggetto eseguite dall'Impresa GARC S.p.A., detratto l'importo della penale di € 4.699,08;
- d) di corrispondere, a saldo del predetto importo e tolti gli acconti già liquidati, la somma di € 133.698,80 (+ IVA 10%) alla ditta Garc S.p.A. ed € 27.752,38 (+ IVA 10%) alla ditta subappaltatrice Ferrari Vivai S.r.l., per la somma totale di € 161.451,18 (+IVA 10%) per la quale è stata prodotta la garanzia fideiussoria di cui in premessa;
- e) di dare atto che la spesa di € 177.596,30 (IVA 10% inclusa) trova copertura come riportato nell'allegato finanziario;
- f) di dare atto che si ritiene di mantenere le somme impegnate nel quadro economico, considerato l'atto di citazione pervenuto in data 2.8.2019 P.G. n. 0170010/2019, secondo il quale il Comune di Brescia, nella persona del legale Rappresentante pro tempore, dovrà comparire innanzi al Tribunale Civile di Brescia all'udienza del 16 dicembre 2019;
- g) di rinviare la registrazione di eventuali economie di spesa ad un successivo provvedimento, nel momento in cui il contenzioso civile di cui sopra si sarà risolto;
- h) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva come in premessa indicato;
- i) di procedere alla restituzione della polizza assicurativa di cui in premessa;
- j) di acquisire in deposito la polizza sulla rata di saldo indicata in premessa con scadenza in data 31.7.2021;
- k) di dare comunicazione delle presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

1) di comunicarla alla Giunta Comunale.

La Responsabile
ROSSI DARIA / Poste Italiane
S.p.A.